

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านกลาง-บ้านแม่ล้าน	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกลาง-บ้านแม่ล้าน บริเวณ พิกัด ๕๘๐๘๕๕E, ๒๐๕๗๖๕๑N - บริเวณ พิกัด ๕๘๐๙๐๑E, ๒๐๕๗๙๔๔N จุดที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสองจุดไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไปตาม การออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ของอบต.บ้านดง	๔๘๗,๐๐๐	บ้านแม่ล้าน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	✓	-	-	๔๘๕,๕๐๐	๔ เม.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เหล็ก สายหัวแม่ทุ	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หัวแม่ทุ (ลป.ถ.๔๔-๐๐๓) ช่วง กม. ๑+๖๑๐ - ๑+๘๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไป ตามการออกแบบและประมาณราคาค่า ก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ ๔ บ้านจำป๋าย	กองช่าง	✓	-	-	๔๘๙,๕๐๐	เดือนพค. ๖๘

itg ๐๙

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน
(๑) แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วยตาด-บ้านกลาง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านกลาง บริเวณพิกัด ๕๗๘๘๔๘E, ๒๐๕๒๑๐๐N-บริเวณ พิกัด ๕๗๘๗๕๔E, ๒๐๕๒๑๑๑N ประมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้น ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียด เป็นไปตามการออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้างของอบต. บ้านดง	๔๔๕,๐๐๐	หมู่ ๕ บ้านกลาง	กองช่าง	✓	-	-	๔๔๑,๕๐๐	๔ เม.ย.๖๘
๔	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างาน ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน ที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑	๑๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	กองช่าง	✓	-	-	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ อาคารอเนกประสงค์	เพื่อ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ อาคาร อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร รายละเอียดเป็นไป ตามการออกแบบและประมาณราคาค่า ก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๗๘๐,๐๐๐	หมู่ ๗ อาคาร อเนกประสงค์ อบต.บ้านดง	กองช่าง	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ
๖	โครงการปรับปรุงห้องน้ำพร้อม ก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ บริเวณโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำพร้อมก่อสร้างห้องน้ำผู้ พิการ ผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ บริเวณโรง จอดรถ (๑)ปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ ๖๐ ตร.ม.(๒) ก่อสร้าง ห้องน้ำผู้พิการ ผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒.๓๐ เมตร พื้นที่ ๔.๓๗ ตร.ม.(๓) เทหลาน คสล.พื้นที่ ๑๐๖ ตร.ม. พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดเป็นไปตามการออกแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้างของอบต.บ้านดง	๖๔๔,๐๐๐	หมู่ ๗ บริเวณ ที่ทำการ อบต.บ้านดง	กองช่าง	✓	-	-	๖๔๖,๕๐๐	เต็มมีย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๑) แผนงานอุดหนุนการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ อบต.บ้านดง	เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้าน ดง กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๖ เมตร ราคายกยัดเป็นไปตามการออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้างของอบต.บ้าน ดง	๑,๓๑๐,๐๐๐	หมู่ ๗ ที่ทำการ อบ ต.บ้านดง	กองช่าง	-	-	✓	๑,๑๖๐,๖๑๖,๔๐	เดือนสค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมว จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๘	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เป้าหมายเพื่อบริการ ประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	กองช่าง	✓	-	-	๑๐,๓๐๐	เบิกจ่าย เสร็จสิ้น
๙	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้าง เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนใน กิจกรรมสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	กองช่าง	✓	-	-	๖๒,๐๓๕	เบิกจ่าย เสร็จสิ้น
๑๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนใน กิจกรรมสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	กองช่าง	✓	-	-	๖๒,๖๔๘	เบิกจ่าย เสร็จสิ้น
๑๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำหรับใช้ในการ การปฏิบัติงานที่ของกองช่าง	๖๓,๖๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	กองช่าง	✓	-	-	๖๓,๖๐๐	เบิกจ่าย เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมอะ จังหวัดลำปาง

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก / กิจกรรมปลูกต้นไม้ / กิจกรรมทำฝาย ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	โครงการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลง / กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ / กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า / กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อดำเนินการจัดอบรม/กิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๓,๙๕๐	ดำเนินการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมว จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๘,๐๒๒,๐๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๗,๐๑๐,๘๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้กับผู้พิการ เป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม	๒,๐๕๔,๔๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๑,๘๗๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	๒๐๔,๐๐๐	พื้นที่ตำบล บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๑๓๗,๕๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อใช้จ่ายกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	๑,๒๘๗,๗๘๖	พื้นที่ตำบล บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๔๑,๖๔๕	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมอะ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของ อบต.บ้านดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่เป้าหมาย ที่ระบุใน โครงการ	สำนักปลัด	✓	-	-	๓๔๐	ดำเนินการเดือน พค. ๖๘ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่เป้าหมาย ที่ระบุใน โครงการ	กองคลัง	✓	-	-	๑๖,๖๓๐	ดำเนินการ เดือน พค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก จำนวน ๑ ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงงบประมาณ รายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น สำหรับใช้ปฏิบัติการประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ	๑๔,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๑๔,๐๐๐	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๒	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ จึงงบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น สำหรับใช้ ปฏิบัติงาน	๑๗,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๓	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑๑ ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น สำหรับใช้ปฏิบัติงานในห้องประชุมสภาฯ	๗๗,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๗๗,๐๐๐	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๔	ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟน สำหรับห้องประชุม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟน สำหรับห้องประชุม เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น สำหรับใช้ปฏิบัติงานในห้องประชุมสภาฯ	๕๑,๗๕๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๕๑,๗๕๐	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมว จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๕	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ Smart card reader	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของสำนักงาน	๗๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	-	-	✓	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	เนื่องจาก ครอปคลุม ทุกงานแล้ว
๖	ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ ปฏิบัติงานภายในตำบลบ้านดง	๔๔๙,๙๐๐	ตำบลบ้านดง	สำนักปลัด	✓	-		๔๔๙,๙๐๐	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมว จังหวัดลำปาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้
(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	การจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบ ๑๕ ประตู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบ ๑๕ ประตู จำนวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น สำหรับใช้เก็บครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นที่ขอซื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๘,๕๐๐	ศูนย์อปพร. อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๘,๕๐๐	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
๒	การจัดซื้อเสื้อชูชีพยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพยนต์จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น สำหรับใช้เก็บครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นที่ขอซื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๑๘,๐๐๐	ศูนย์อปพร. อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๑๘,๐๐๐	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย รวมทั้งด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือให้ความ ช่วยเหลือด้านเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓		-	๗,๔๕๒.๕๐	ดำเนินการ ตลอดปีงบ ประมาณ ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านดง	เพื่อจำเป็นอย่างยิ่งดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีต่างๆ เป้าหมายเพื่อบริการประชาชนใน กิจกรรมสาธารณะ	๘๐,๐๐๐	อบต.บ้านดง	สำนักปลัด	✓	-	-	๖๗,๐๐๐	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว